



Aikataulusta:

Työt ovat sen verran pitkällä tekemättömien töiden osalta, että ei vielä täysin tahdistettu (valmistuu ti 15.11. iltaan mennessä), mutta jos toimituksissa ei tule enää viiveitä, niin päästään loppusiivouksissa (tähän tarvitaan ehkä resursseja eli sen näkee Solu2 siivouksissa) Loikkasen toimintakoeaikatauluun.

SOLU2:

- väliovet asennettu muutamaa puuttuvaa vaille
- tekstiililaattatyöt menossa
- listoitus aloitettu 2-krs
- kiintokalusteet asentuu ensi viikolla
- Isvet vaiheessa, jatkuu vko 46/47
- maalaustyöt pääosin ensi viikolla 2-krs ja 1-krs vk 47
- alakatot umpeen luokittain kun yläpölyt tehty
- lohko 3 liittymän työt (seinä- ja lattialaatoitus sekä sisäpaneelaus) vk 47
- alakattorunkoa puuttuu 30 m2 (villa 10 m2 ja TK rimakatto 20 m2)
- kittaukset hyvällä mallilla
- kylmä porras maalaamatta
- puu-ulko-ovet asentamatta
- taittoseinäasennus alkaa ma 14.11. kesto 1,5 vk
- loppusiivous aloitetaan vk 47
- viilulevyasennukset, lasiliukuovet, VSS tiiveystarkastus, taulut, verhot ovat vielä hankkimatta

SOLU1:

- aulojen laatoitus ensi viikolla vko 46
- väliovet asennettu marraskuun loppuun mennessä
- listoitus aloitetaan vk 48
- kiintokalusteet asentuu joulukuulla
- Isvet vaiheessa (ripustusverkot)
- maalaustyöt tehty pääosin vk 1/23 mennessä
- alakatot umpeen luokittain, kun yläpölyt tehty
- lohko 3 liittymän työt (seinä- ja lattialaatoitus sekä sisäpaneelaus) vk 47
- alakattorunkoa puuttuu noin 150 m2
- kittaukset hyvällä mallilla
- kylmä porras ½ maalaamatta
- Puu-ulko-ovet asentamatta
- taittoseinäasennus alkaa ma 23.11. kesto 1,5 vk
- loppusiivous aloitetaan vk 51



Parikkala 11.11.2022

---

LOHKO3:

- musiikkiluokan levyseinät vk 47
- rima-alakaton runkotyö alkaa vk 47
- lattialaatoitus vk 51
- näyttämötason rakentaminen vk 1/23
- hissi vk 49
- maalaustyöt
- alakattorunkoa puuttuu 30 m2 (villa 10 m2 ja TK rimakatto 20 m2)
- kittaukset hyvällä mallilla
- Puu-ulko-ovet asentamatta
- loppusiivous aloitetaan vk 4/23

Loput teräsovet ja rännit asentuu ensi viikolla, lukitukset jatkuu ensi viikolla. Varmistetaan loput kaluste- ja varustetoimitukset ja siivoukseen hankitaan vielä lisäresursseja, niin päästään kyllä maaliin 15.3.2022.

Parikkalassa 11.11.2022

Ystävällisesti

Martti Pesonen  
[martti.pesonen@kesalahdenrakennus.fi](mailto:martti.pesonen@kesalahdenrakennus.fi)  
+358 500 195019  
Kesälahden Rakennus Oy  
Teollisuuskatu 13  
80100 JOENSUU