



PARIKKALAN KUNTA

RAKENNUSTILITYS

27.5.2024

KÄSKYNKKÄ

Yleistä: Käskynkän rakentamiseen saatiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen avustus erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi (avustuspäätös 38302/421/21), avustus oli suuruudeltaan 1 645 986 euroa. Käskynkän kokonaisbruttoala on 3256 m², kerrosala 3184 m² ja tilavuus 10500 m³.

Suunnittelu:	Arkkitehtisuunnittelu	Rakennuskonsultointi K-suunnittelu Oy / Granlund Oy
	Rakennesuunnittelu	Rakennuskonsultointi K-suunnittelu Oy / Granlund Oy
	LVI-suunnittelu	Construction Engineering Oy / Sitowise Oy
	Sähkösuunnittelu	Sähköinsinööritoimisto Kempainen Oy
	Sprinklerisuunnittelu	FP-ins Oy
	Paloturvallisuussuunnitelma	KK-Palokonsultti Oy
Urakoitsija:	Rakennusurakka (kokonaisurakka)	Raspal Oy

Työn suoritus aika	12.09.2022 – 5.10.2023	
Kustannusarvio	4 900 000 €	
Määrärahat	2021	950 000 €
	2022	1 000 000 €
	2023	2 700 000 €
Toteutuneet kustannukset	2020	6 308,63
	2021	66 634,75 €
	2022	2 041 462,05 €
	2023	3 755 044,30 €
	2024	797,21€
	Yhteensä: 5 870 246,94 alv 0% €	
Myönnetty avustukset	1 645 986 €	