

Simpelejärven kunnostushankkeen loppuraportti

Khall 08.12.2025
230/00.01.05/2021

Valmistelija:
elinvoimapäälikkö Heikki Pietarinen
puh. 044 781 1901
heikki.pietarinen@parikkala.fi

Parikkalan kunta on toteuttanut Simpelejärven kunnostushankkeen alkaen vuodesta 2022. Hanke on päätynyt 31.10.2025. Tavoitteena on ollut parantaa Simpelejärven vedenlaatua sekä pitkällä aikavälillä, että tuoda parannusta vedenlaatuun nopeammin vaikutuksia antavilla toimilla.

Järven tilaa on parannettu sekä valuma-alueeseen, että järveen kohdistuvilla toimenpiteillä. Hankkeessa on toteutettu yhteistyössä maanomistajien kanssa kosteikkoja ja muita vesiensuojelurakenteita, tehty rantakasvillisuuden niittoja ja monivuotinen suurimääräinen hoitokalastus.

Hoitokalastuksen tavoite oli 50 000 kg:n poisto särkikalaa/vuosi, yhteensä 150 000 kg hankkeen aikana. Tavoite saavutettiin.

Valuma-alueetyölle asetettu tavoite saavutettiin ja ylitettiin. Hankkeessa valmistui:

- 2 kosteikkoa, joissa myös pienpuupuhdistamot
- 6 kosteikkosuunnitelmaa. Näistä 2 toteutettu, 3 valmista toteuttavaksi
- 2 useamman ojan käsittävää ojankääntöä leveällä imeytyskentällä, laskeutusaltaineen
- 2 laskeutusaltaiden, kivipinnoitettujen virtaamasäätöpatojen ja kivipinnoite-eroosiosuojauksen ketjua
- 1 kokeellinen vesiensuojelurakenneratkaisu järven tulvavyöhykkeeseen

Niittojen tarkoituksena oli parantaa isompien vesialueiden veden vaihtuvuutta Simpelejärvellä. Niittoja suoritettiin 1-3 kertaa kaikkiaan 26 paikasta peräkkäisinä vuosina, budjetoidun 45.000 € mukaisesti.

Hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja on ollut Parikkalan kunta. Hankkeen osatoteuttajat ovat olleet Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry ja Parikkalan-Rautjärven-Ruokolahden kalatalousalue. Osatoteuttajien tehtävinä on ollut hoitokalastusten ja niittojen järjestelyt. Hankkeen toteutukseen on osallistunut lisäksi huomattava määrä muita yhteistyökumppaneita.

Hankkeella on toiminut laajapohjainen 17-jäseninen ohjausryhmä, jossa on ollut edustajat seuraavilta tahoilta: Parikkalan kunta (5 jäsentä), Rautjärven kunta (1), Kaakkois-Suomen ELY-keskus (2), OP Kaakkois-Suomi (hankkeen alussa OP Etelä-Karjala), Imatran seudun maaseututoimi, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry, Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry, Joutjärven osakaskunta/Parikkalan-Rautjärven-Ruokolahden kalatalousalue, Kaukolan-Tyrjän osakaskunta, Järvenpään osakaskunta, MTK ja Etelä-Karjalan maaseututoimi.

Hankkeen aikana käytetty budjetti on ollut 536.137,20 €. Rahoituksen ovat järjestäneet Osuuspankki, Parikkalan kunta, Rautjärven kunta, Metsäliitto, Raija ja Ossi Tuuliaisien säätiö, Joutjärven osakaskunta, Järvenpään ja Kaukolan-Tyrjän osakaskunta sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Hanke on kuulunut ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman 2019-2023 rahoituksen piiriin.

Hankkeen loppuraportti esitellään kunnanvaltuustolle kokouksessa 15.12.2025.

Yritysvaikutusten arviointi: ei tarpeen.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä loppuraportin tiedoksi ja saattaa loppuraportin myös kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös