

Kunnanhallitus**Aika** 05.01.2023 klo 14:00 - 15:05**Paikka** Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat	3
§ 2	Kirjolan koulutyömaata koskevan urakkasopimuksen purkaminen ja työmaan haltuunotto, hankkeen loppuun vieminen	4
§ 3	Hallintojohtajan viran täyttäminen	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Sinkkonen Sami V. A. Kiviaho Jouni Valkeapää Lassi Laukkanen Olavi Sikiö Mirja Sutinen Eija	puheenjohtaja 1. varapj 2. varapj jäsen jäsen jäsen	Team-etäyhteydellä
Poissa	Tiainen Merja		
Muu	Valkeapää Maija Paajanen Antti Pylvänäinen Inka Jantunen Timo Tuunanen Mirja	valtuuston pj valtuuston 1. varapj valtuuston 2. varapj valtuuston 3. varapj pöytäkirjanpitäjä	Teams-etäyhteydellä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Mirja Sikiö ja Eija Sutinen.

Allekirjoitukset

Sami Sinkkonen
puheenjohtaja

Sari Silventoinen
pöytäkirjanpitäjä, § 3

Mirja Tuunanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 3

Pöytäkirjan tarkastus Parikkalassa 5.1.2023

Mirja Sikiö
pöytäkirjantarkastaja

Eija Sutinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.parikkala.fi - Päätöksenteko - Esityslistat ja pöytäkirjat, 06.01.2023

Mirja Tuunanen
pöytäkirjanpitäjä

Kunnanhallitus

§ 1

05.01.2023

Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat

Khall 05.01.2023 § 1

Valmistelija ja esittelijä:
vt. kunnanjohtaja Mirja Tuunanen
puh. 044 781 1251
mirja.tuunanen@parikkala.fi

Vt. kunnanjohtaja kertoo ajankohtaisista kunnan johtamiseen liittyvistä asioista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 114	12.12.2022
Kunnanhallitus	§ 227	12.12.2022
Kunnanhallitus	§ 2	05.01.2023

Kirjolan koulutyömaata koskevan urakkasopimuksen purkaminen ja työmaan haltuunotto, hankkeen loppuun vieminen

Khall 14.04.2022 § 63

Valmistelija:
Kunnanjohtaja Vesa Huuskonen
vesa.huuskonen@parikkala.fi

Parikkalan kunta ja Kesälahden Rakennus Oy ovat allekirjoittaneet 17.12.2020 urakkasopimuksen Kirjolan koulun rakentamisesta. Rakentamisen teknistä edistymistä ja pääurakoitsijan taloudellisista seikoista johtuvia haasteita on käsitelty tilaajan ja pääurakoitsijan välillä useaan otteeseen. Työmaan tilanne on merkittävästi heikentynyt helmi-maaliskuun 2022 aikana.

Parikkalan kunnan näkemyksen mukaan urakoitsija ei ole kyennyt maksamaan työmaalla käyttämiensä aliurakoitsijoiden laskuja niiden erääntyessä, minkä johdosta työmaa uhkaa pysähtyä tai ainakin urakka tulee merkittävästi viivästymään.

Kunta voi tilaajana purkaa rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 79 §:n nojalla. Mikäli tähän päädytään, kunta voi ottaa rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 82 §:n nojalla rakennustyömaan välittömästi haltuunsa kaikkine siellä olevien rakennustarvikkeineen ja työkaluineen.

Tekninen lautakunta on käsitellyt työmaan tilannetta kokouksessaan 8.4. Pöytäkirja edellä mainitusta kokouksesta allekirjoitetaan ja julkaistaan 11.4. Teknisen lautakunnan esitys jatkotoimenpiteistä käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa.

Asian kiireellisyydestä johtuen ja ottaen huomioon myös oikeudellinen näkökulma on kunnanhallituksen välttämätöntä käsitellä kokouksessa sekä työmaan valvojien että urakoitsijan näkemystä vallitsevasta tilanteesta.

Keskeistä on kokouksessa dokumentteihin tukeutuen ja tarvittaessa henkilökuulemisin selvittää, onko urakoitsijalla tosiasialliset mahdollisuudet jatkaa urakkaa urakkasopimuksen mukaisesti vai onko urakkasopimus kunnan puolelta irtisanottava.

Mahdollinen sopimuksen irtisanominen ja työmaan haltuunotto edellyttää työmaan huolellista inventointia ja uutta urakkakilpailua, mikä saattaa nostaa edelleen hankkeen kustannuksia ja aiheuttanee tarkennuksia aikatauluun.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Huuskonen Vesa

Päätösehdotus

Kunnanjohtaja teki kunnanhallituksessa käydyn keskustelun jälkeen seuraavan päätösehdotuksen:

Tekninen lautakunta	§ 114	12.12.2022
Kunnanhallitus	§ 227	12.12.2022
Kunnanhallitus	§ 2	05.01.2023

Kunnanhallitus toteaa Parikkalan kunnalla olevan tilaajana perusteet Kesälahden Rakennus Oy:n kanssa tehdyn urakkasopimuksen purkamiseen ja työmaan haltuunottoon. Perusteena työmaan viivästyminen ja epäily taloudellisesta tilasta johtuvasta suorituskyvyttömyydestä.

Parikkalan kunnanhallitus päättää huomauttaa hankkeen pääurakoitsijaa ja toteaa urakkasopimuksen (YSE 1998 78§:n mukaisesti) purkautuvan, mikäli Kesälahden Rakennus Oy ei esitä 29.4. mennessä luotettavaa selvitystä siitä, että kaikki erääntyneet maksut aliurakoitsijoille ja tavarantoimittajille urakkaan liittyen ovat ajantasaisesti maksetut ja siitä, ettei työmaa viivästy. Tämä kunnanhallituksen päätös saatetaan tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten pääurakoitsijan työaikaista vakuutta hallinnoivalle rahoituslaitokselle. Ilmoitus lähetetään tiedoksi niille hankkeessa mukana oleville urakoitsijoille, joilla on kunnan kanssa voimassa oleva urakkasopimus.

Tekninen toimi järjestää työmaalla havaittuihin puutteisiin liittyvän katselmuksen 29.4. klo 9-12. Mahdollista sopimuksen purkamista ja työmaan haltuunottoa käsitellään kunnanhallituksessa välittömästi tämän ajankohdan jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin

Khall 04.05.2022 § 76

Valmistelija:
Kunnanjohtaja Vesa Huuskonen
vesa.huuskonen@parikkala.fi

Edellisessä kokouksessa saatettu sopimuksen mahdollista purkamista koskeva huomautus on saatettu tiedoksi eri osapuolille kokouksessa päätetyllä tavalla. Tilaajana Parikkalan kunta katsoo tältä osin toimineensa yleisten sopimusehtojen edellyttämällä tavalla.

Työmaalla järjestettiin katselmus 29.4., jonka tulokset lähetetään täydennyksenä kokousmateriaaliin mahdollisuuksien mukaan 2.5. kuluessa.

Kesälahden Rakennus Oy on toimittanut 29.4. selvityksen yhtiön taloudellisista edellytyksistä saada urakka toteutettua tehdyn urakkasopimuksen mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään sekä valvojan että kosteusvalvojan raportit työmaan tilanteesta 29.4. ja kuullaan asiantuntijana vt. tekninen johtaja Vesa Bergia.

Tekninen lautakunta	§ 114	12.12.2022
Kunnanhallitus	§ 227	12.12.2022
Kunnanhallitus	§ 2	05.01.2023

Kesälahden Rakennus Oy:n edustajalle tarjotaan mahdollisuutta selvittää kokouksessa yrityksen taloudellista tilannetta ja edellytyksiä jatkaa hanke loppuun urakkasopimuksen mukaisesti.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Huuskonen Vesa

Päätösehdotus

Kunnanjohtaja tekee päätösehdotuksen kokouksessa käytävän keskustelun jälkeen.

Päätös

Kunnanjohtajan päätösehdotus kokouksessa:
Kesälahden Rakennus Oy on toimittanut Parikkalan kunnalle kunnanhallituksen päätöksen edellyttämällä tavalla selvityksen erääntyneiden maksujen suorituksesta tai niihin liittyvästä maksuohjelmasta ja yhtiön taloudellisesta tilanteesta.

Parikkalan kunta pidättyy toistaiseksi urakkasopimuksen purkamisesta ja työmaan haltuunotosta, mutta edellyttää, että työt kohteessa etenevät yhteisesti sovitussa aikataulussa. Samalla kunnanhallitus toteaa, ettei kunta miltään osin luovu sille tilaajana kuuluvista YSE 1998 sopimusehtojen mukaisista oikeuksistaan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkintä 1: vt. tekninen johtaja Vesa Berg oli kokouksessa kertomassa Kirjolan koulun rakennushankkeen tilanteesta klo 14.19 - 14.48.

Merkintä 2: Kesälahden Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Seppo Huttunen oli kokouksessa kuultavana Kirjolan koulun rakentamisen tilanteesta klo 14.49 - 15.33.

Merkintä 3: Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 16.00 - 16.11.

Teknltk 12.12.2022 § 114

Valmistelija:
tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh 050 571 4436
janne.tanskanen@parikkala.fi

Parikkalan kunta ja Kesälahden Rakennus Oy ovat allekirjoittaneet 17.12.2020 urakkasopimuksen Kirjolan koulun rakentamisesta. Rakentamisen teknistä edistymistä ja pääurakoitsijan taloudellisista seikoista johtuvia haasteita on käsitelty tilaajan ja pääurakoitsijan välillä useaan otteeseen. Työmaa on edistynyt viime kevään jälkeen suunniteltua huomattavasti hitaammin ja tilanne on edelleen merkittävästi heikentynyt marras-joulukuun 2022 aikana.

Parikkalan kunnan näkemyksen mukaan urakoitsija ei ole kyennyt maksamaan työmaalla käyttämiensä aliurakoitsijoiden laskuja niiden

Tekninen lautakunta	§ 114	12.12.2022
Kunnanhallitus	§ 227	12.12.2022
Kunnanhallitus	§ 2	05.01.2023

erääntyessä, minkä johdosta työmaa uhkaa pysähtyä tai ainakin urakka tulee edelleen merkittävästi viivästymään.

Kunta voi tilaajana purkaa rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 78 ja 79 §:n nojalla. Mikäli tähän päädytään, kunta voi ottaa rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 82 §:n nojalla rakennustyömaan välittömästi haltuunsa kaikkine siellä olevien rakennustarvikkeineen ja työkaluineen.

Asian kiireellisyydestä johtuen ja ottaen huomioon myös oikeudellinen näkökulma on kunnanhallituksen välttämätöntä käsitellä kokouksessa sekä työmaan valvojen että urakoitsijan näkemystä vallitsevasta tilanteesta.

Keskeistä on kokouksessa dokumentteihin tukeutuen ja tarvittaessa henkilökuulemisin selvittää, onko urakoitsijalla tosiasialliset mahdollisuudet jatkaa urakkaa urakkasopimuksen mukaisesti vai onko urakkasopimus kunnan puolelta purettava.

Mahdollinen sopimuksen purkaminen ja työmaan haltuunotto edellyttää työmaan huolellista inventointia ja uutta urakkakilpailua, mikä saattaa nostaa edelleen hankkeen kustannuksia ja aiheuttanee tarkennuksia aikatauluun.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Parikkalan kunnalla olevan tilaajana perusteet Kesälahden Rakennus Oy:n kanssa tehdyn urakkasopimuksen purkamiseen ja työmaan haltuunottoon. Perusteena työmaan viivästyminen ja epäily taloudellisesta tilasta johtuvasta suorituskyvyttömyydestä (YSE 78 ja 79 §:t).

Päätös

Hyväksyttiin.

Khall 12.12.2022 § 227

Valmistelija:
vt. hallintojohtaja Mirja Tuunanen
puh. 044 781 1251
mirja.tuunanen@parikkala.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Parikkalan kunnalla olevan tilaajana perusteet Kesälahden Rakennus Oy:n kanssa tehdyn urakkasopimuksen purkamiseen ja työmaan haltuunottoon. Perusteena työmaan viivästyminen ja epäily taloudellisesta tilasta johtuvasta suorituskyvyttömyydestä (YSE 78 ja 79 §:t).

Esittelijä: Kunnanjohtaja Tuunanen Mirja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää purkaa Kesälahden Rakennus Oy:n kanssa 17.12.2020 tehdyn urakkasopimuksen ja ottaa Kirjolan koulutyömaan

Tekninen lautakunta	§ 114	12.12.2022
Kunnanhallitus	§ 227	12.12.2022
Kunnanhallitus	§ 2	05.01.2023

haltuun. Perusteena työmaan viivästyminen ja epäily taloudellisesta tilasta johtuvasta suorituskyvttömyydestä (YSE 78 ja 79 §:t)

Päätös

Hyväksyttiin.

Khall 05.01.2023 § 2
86/10.03.02.00/2022

Valmistelija:
Tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh 050 571 4436
janne.tanskanen@parikkala.fi

Kunnanvaltuusto on 10.12.2018 hyväksynyt Kirjolan koulu 2020 hankesuunnitelman ja valtuuttanut kunnanhallituksen jatkamaan hankkeen toteuttamista. Valtuusto on niin ikään 16.12.2019 kokouksessa hyväksynyt talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022 investointiosassa määrärahan Kirjolan koulu 2020 -hankkeeseen (purkaminen ja rakentaminen).

Pääurakoitsijaksi hankkeeseen on valittu 27.10.2020 kunnanvaltuuston tekemällä päätöksellä Kesälahden Rakennus Oy. Parikkalan kunta ja Kesälahden Rakennus Oy ovat allekirjoittaneet 17.12.2020 urakkasopimuksen Kirjolan koulun rakentamisesta. Urakan toteuttamismuoto on jaettu urakka alistettuna sivu-urakkana. Urakan olisi alkuperäisen aikataulun mukaan tullut olla valmis 1.8.2022, joten urakka on näin ollen noin viisi kuukautta myöhässä. Urakan valmiusaste on tällä hetkellä noin 79 %.

Hankkeen kuluessa on käynyt ilmi, että pääurakoitsijan suorituskyky sovittujen tehtävien hoitamiseen on ollut puutteellinen. Pääurakoitsijaa on reklamoitu useasti ja heille on tehty esitys urakkasopimuksen purkamisesta, johon on saatu vastaus, joka ei tilaajaa tyydytä. Kunta on näin ollen päättänyt purkamaan pääurakkasopimuksen rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 79 §:n nojalla ja ottamaan työmaan haltuunsa. Urakan haltuunotto on suoritettu 21.12.2022. Näin ollen tilaajan tulee etsiä urakalle uusi pääurakoitsija. Pääurakan hinta on alun perin ollut 7 475 000 euroa, ja sen valmiusaste on edellä todetun mukaisesti 79 %. Näin ollen urakan loppuun saattamisen ja siten uuden pääurakan ennakoitu arvo on 1 495 000 - 2 242 500 euroa.

Kirjolan koulun toiminta on urakan aikana järjestetty siten, että koulu toimii tällä hetkellä siirrettävissä vuokratonteissa. Konttien vuokrasopimus on päätetty siten, että vuokrakausi päättyy kevätlukukauden 2023 jälkeen. Konttien poisvienti on vuokranantajan kanssa sovittu tapahtuvaksi 12.6.2023. Tällöin koululle jää kevätlukukauden loppumisen (5.6.) jälkeen viikko aikaa muuttaa uusiin tiloihin. Näin ollen uuden koulurakennuksen tulee ehdottomasti olla valmis 5.6.2023.

Kunta on selvittänyt hankkeen etenemisvaihtoehtoja ja tullut siihen lopputulokseen, että nopein ja varmin tapa viedä urakka päätökseen on se,

Tekninen lautakunta	§ 114	12.12.2022
Kunnanhallitus	§ 227	12.12.2022
Kunnanhallitus	§ 2	05.01.2023

että urakka suoritetaan loppuun kunnan omana tuotantona. Näin ollen kunta ottaisi urakan päätoteuttajan tehtävät vastuulleen, solmisi erilliset aliurakointisopimukset Kesälahden Rakennus Oy:n aliurakoitsijoiden kanssa ja hankkisi loput tarvittavat resurssit. Kunta ottaisi näin ollen vastattavakseen urakan loppuun saattamisen ilman, että hankkeeseen valittaisiin uutta pääurakoitsijaa. Urakan loppuun saattaminen on tarkoitus tehdä hankkeelle varatun määrärahan puitteissa. Mahdollisista omaan tuotantoon liittyvistä palvelu- ja materiaalihankinnoista päätetään erikseen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) ja kunnan sisäisten hankintasäätöjen mukaisesti.

Parikkalan kunnan hallintosäännön 22 §:n 13-kohdan mukaan kunnanhallitus päättää rakennustöiden, pääpiirustusten, lopullisen kustannusarvion ja työselityksen hyväksymisestä, rakentamisen suoritustavasta ja työn aloittamisesta siltä osin, kun päätösvaltaa ei ole siirretty muille toimielimille tai viranhaltijalle.

Esittelijä: vt. Kunnanjohtaja Tuunanen Mirja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Parikkalan kunta toteuttaa Kirjolan koulun rakennusurakan loppuun omana tuotantona hankkeelle varatun määrärahan puitteissa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkintä 1: Janne Tanskanen oli kokouksessa esittelemässä Kirjolan koulun rakentamisen tilannetta klo 14.25 - 14.53.

Kunnanhallitus	§ 115	27.06.2022
Kunnanhallitus	§ 199	14.11.2022
Kunnanhallitus	§ 225	12.12.2022
Kunnanhallitus	§ 3	05.01.2023

Hallintojohtajan viran täyttäminen

Khall 27.06.2022 § 115

Valmistelija:
vesa.huuskonen@parikkala.fi

Juha Vuorela on 21.6.2022 irtsanoutunut hallintojohtajan virasta 1.8.2022 alkaen. Hänen virkavapaallaan tehtävää on hoitanut viransijaisena taloussihteeri Mirja Tuunanen.

Kuntastrategian valmistelun jatkuessa elokuulle ja samanaikaisesti talousarvion ja -suunnitelman laadinnan käynnistyessä on ehdottoman tärkeää, että hallintojohtajan tehtävät ovat osaavissa käsissä. Mirja Tuunanen on lupautunut hoitamaan tehtävää vuoden vaihteeseen, jolloin talousarvion ja -suunnitelman valmistelun yhteydessä voidaan tehdä päätös viran täyttämisestä.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Huuskonen Vesa

Päätösehdotus

Kunnanhallituksen toteaa hallintojohtaja Vuorelan irtisanoutuneen 1.8.2022 alkaen ja käy keskustelun viran täyttämiseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkintä 1: vs. hallintojohtaja Mirja Tuunanen oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan klo 15.26 - 15.32.

Merkintä 2: pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi kunnanjohtaja Vesa Huuskonen.

Khall 14.11.2022 § 199

Valmistelija:
kunnanhallituksen puheenjohtaja Sami Sinkkonen

Kunnanjohtaja Vesa Huuskosen irtisanouduttua ja hänen virkasuhteensa Parikkalan kuntaan päätyttyä 31.10.2022 kunnanhallitus on kokouksessaan 31.10.2022 § 185 määrännyt vt. hallintojohtajana toimivan Mirja Tuunasen hoitamaan oman virkansa ohella kunnanjohtajan virkaa siihen saakka, kunnes uusi kunnanjohtaja aloittaa virassa.

Mirja Tuunasen virkamääräys hallintojohtajan tehtävien hoitoon on voimassa 31.12.2022 saakka. Mirja Tuunasella on Parikkalan kunnassa vakituinen palvelussuhde taloussihteerinä voimassa.

Kunnanhallitus	§ 115	27.06.2022
Kunnanhallitus	§ 199	14.11.2022
Kunnanhallitus	§ 225	12.12.2022
Kunnanhallitus	§ 3	05.01.2023

Kun hallintojohtaja Juha Vuorela jäi virkavapaalle 8.3.2021, kunnanjohtaja määräsi Mirja Tuunasan suostumuksellaan hoitamaan hallintojohtajan viransijaisuutta. Tässä yhteydessä keskushallinnossa tehtiin tehtäväjärjestelyjä ja työnkiertoa tulevien sijaistuksien varmistamiseksi niin, että laskutussihteeri Merja Kupiainen siirtyi hoitamaan taloussihteerin tehtävää ja laskutussihteeriksi palkattiin määräaikainen työntekijä, ensin kauppatieteiden opiskelija Henna Kupiainen ja hänen keskittyttyään täysipainoisesti opiskeluihinsa 1.9.2022 alkaen tehtävää hoitamaan palkattiin Mari Äikää määräaikaisena 31.12.2022 saakka.

Koska kunnanjohtajan hakuprosessi kestää todennäköisesti vuodenvaihteen yli ja rekrytointeja on muutenkin useampi meneillään, hallintojohtajan viran laittaminen hakuun ei ole järkevää tässä vaiheessa. Lisäksi Merja Kupiainen ja Mari Äikään nykyisiä palvelussuhteita tulisi jatkaa.

Uusi kunnanjohtaja tarvitsee myös todennäköisesti ainakin jonkin verran perehdytystä tehtäviin, tietojärjestelmiin ja Parikkalan kuntaan riippuen hänen aikaisemmasta työkokemuksestaan. Järkevintä olisi, että perehdyttävä olisi kunnanjohtajan sijaisena toimiva hallintojohtaja ja henkilö, jolla on jo tietämys ja osaaminen asioista. Sen vuoksi olisi paras vaihtoehto, että Mirja Tuunanen jatkaisi vt. hallintojohtajana ainakin jonkin aikaa uuden kunnanjohtajan aloitettua tehtävässä, ennen kuin hallintojohtajan virka laitetaan julkiseen hakuun.

Esittelijä: Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että hallintojohtajan virkaa hoitaa suostumuksensa mukaisesti Mirja Tuunanen 31.7.2023 saakka. Hallintojohtajan virka laitetaan julkisesti haettavaksi loppukeväästä 2023 niin, että virka täytetään vakinaisesti 1.8.2023 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkintä 1: Mirja Tuunanen (asianosainen) oli poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 15.22-15.25.

Merkintä 2: Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta toimi Sari Silventoinen.

Khall 12.12.2022 § 225

Valmistelija:
kunnanhallituksen puheenjohtaja Sami Sinkkonen

Parikkalan kunnan hallinnon toimintavarmuuden varmistamiseksi hallintojohtajan virka tulee laittaa pikaisesti julkisesti haettavaksi.

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (11.4.2003/304) määrää, että virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä.

Kunnanhallitus	§ 115	27.06.2022
Kunnanhallitus	§ 199	14.11.2022
Kunnanhallitus	§ 225	12.12.2022
Kunnanhallitus	§ 3	05.01.2023

Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä tai hyvinvointialueesta annetun lain 113 §:ssä säädetyllä tavalla.

Hallintosäännön 46 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vakinaisen toimialajohtajan valinnasta. Hallintojohtaja on kunnan keskushallinnon toimialajohtaja (HS 12 §) ja kunnanjohtajan sijainen (HS 14 §).

Esittelijä: Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää julistaa toistaiseksi voimassa olevan hallintojohtajan viran haettavaksi 30.12.2022 klo 12.00 mennessä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, vahva talousosaaminen sekä riittävä kokemus kunnallisesta hallinnosta ja päätöksenteosta. Viran tehtäväkohtainen palkka on 5300 euroa kuukaudessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkintä 1: Mirja Tuunanen oli poissa esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 16.29 – 16.41 (intressijääviys, hallintolaki 28 § 1 mom. 3 kohta).

Khall 05.01.2023 § 3
130/01.01.04/2022

Valmistelija:
kunnanhallituksen puheenjohtaja Sami Sinkkonen

Hallintojohtajan virka oli julkisesti haettavana Kuntarekry-palvelussa ja siitä ilmoitettiin myös TE-palveluissa sekä kunnan kotisivuilla 13. – 30.12.2022 klo 12.00 saakka.

Määräaikaan mennessä saapui 3 hakemusta. Virkaa hakivat Jarkko Koho, Mirja Tuunanen ja Mari Ylhäinen.

Esittelijä: Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun Jarkko Kohon ja Mirja Tuunanen. Haastattelut pidetään 16.1.2023 ennen kunnanhallituksen kokousta, joka alkaa klo 14.00.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkintä 1: Mirja Tuunanen (intressijääviys) oli poissa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 14.55-15.03.

Merkintä 2: Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta toimi Sari Silventoinen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.